



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

## СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОР

№ РД-11-674 / 22.12 2020

г./BG16RFOP001-5.001-0054-U005-#1 КЪМ

Договор № РД-11-275/23.06.2020 г./BG16RFOP001-5.001-0054-U-005

Днес 22.12.2020 г. в град София, между:

**МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**, с адрес: гр. София 1000, пл. "Света Неделя" № 5, БУЛСТАТ 000695317 представлявано от проф. д-р Костадин Ангелов дм – министър на здравеопазването и Мария Беломорова, директор на дирекция „БФ”, наричано по-долу за краткост „**Възложител**” от една страна и

„**КИМТЕКС – ЛС**“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, п.к. 5800, бул./ул. „Дойран“ № 71, ет. 3, с ЕИК 824124548, представлявано от управителя – Соня Иванова-Духлевска, наричано за краткост „**Изпълнител**“, от друга страна,

всяка от тях наричана за краткост „страната“, а двете заедно „страните“,

на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Договор № РД-11-275/23.06.2020 г./BG16RFOP001-5.001-0054-U-005 /Договор/, като съобрази следното:

➤ На 23.06.2020 г. след провеждане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на дейности по Договор за „Избор на консултант по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на дейности по Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДФП) № BG16RFOP001-5.001-0054-C01, проект BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

деинституционализация на грижите за деца“, финансирана от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, с класирания на първо място по обособена позиция № 1 - „КИМТЕКС – ЛС“ ООД е сключен Договор № РД-11-275/23.06.2020 г./BG16RFOP001-5.001-0054-U-005.

- Обществената поръчка е възложена в изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2“ финансирана от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, като предвид това, срокът на Договора е обвързан със срока на договора, който съгласно сключения Договорът за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ е определен до 22.10.2020 г.
- В следствие на разпространението на COVID-19 в световен мащаб, определено като пандемия на 13.03.2020 г. от Световната здравна организация в Република България са приети редица нормативни и административни актове, които да уреждат противоепидемични мерки за справяне с разпространението на вируса.
- Поради наложените временни ограничения за движение и събиране на хора и въведената в голяма степен от работодателите дистанционна форма на работа на служителите и свързаността при изпълнение на дейностите по проекта с голям брой лица от различни региони и населени места, физическото изпълнение на проекта е възпрепятствано, трудно изпълнимо и рисковано за заетите в изпълнението и контрола лица.
- Предвид това, Управляващият орган на оперативна програма „Региони в растеж“ временно е спрял изпълнението на проекта, считано от 13.03.2020 г. (датата на обявяване на извънредно положение в страната с Решение на Народното събрание). Договорът за безвъзмездна финансова помощ възобновява автоматично своето действие от датата на отпадане на горепосоченото обстоятелство, причина за временното спиране.
- Въведеното извънредно положение с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. е отменено на 14.05.2020 г. като за този период срокът за изпълнението на ДБФП е спрял



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

и същият е удължен с период, равен на периода на временно спиране, а именно: до 23.12.2020 г., видно от писмо с изх. № 99-00-6-140/08.04.2020 г. и писмо с изх. № 99-00-6-140(4)/15.05.2020 г. от ръководителя на Управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж“ (Приложение № 1).

➤ В изпълнение на сключения договор изпълнителят е извършил оценка на съответствието на инвестиционните проекти и изготвяне на комплексен доклад в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за всички обекти, включени в обособената позиция и в договора – Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи в гр.Благоевград, Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо рисково поведение и потребност от специализирани здравни грижи в гр. Кюстендил, Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Видин, с което същият е изпълнил Дейност № 1 съгласно чл. 1, ал. 1 от Договора. Приемането на работата е удостоверено с подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 15, ал. 1 от Договора с дата 11.08.2020г. (Приложение № 2).

➤ С писмо с вх. 26-00-3391/ 25.11.2020 г. „КИМТЕКС – ЛС“ ООД е информирал Министерството на здравеопазването, че поради усложнената епидемична обстановка на територията на страната и промени в кадровия състав на дружеството, същото е в невъзможност да изпълни задълженията си по Договора и иска същият да бъде прекратен (Приложение № 3).

➤ Предметът на договора, а именно: оценка на съответствието на инвестиционните проекти и изготвяне на комплексен доклад в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и нормативните актове по неговото приложение на обектите изпълнявани по договор за инженеринг (включващ проектиране, строителство и авторски надзор) с № РД-11-513/19.12.2019 с „Феникс ИК“ ЕООД и разпоредбата на чл. 161 от Закона за устройство на територията, то изпълнението на Договора е пряко свързано с договора за инженеринг.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

➤ След разглеждане на постъпилото писмо Министерството на здравеопазването е изпратило писмо с инх. № 26-00-3391/16.12.2020 г. до „Феникс ИК“ ЕООД и „КИМТЕКС – ЛС“ ООД, за подписване на акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец № 10) за спиране на обекта и предаването му на строителя (Приложение № 4).

страните се споразумяха договорът да бъде прекратен по взаимно съгласие постигнато между страните, след изпълнение на следното:

**чл. 1. (1)** Възложителят ще изплати на Изпълнителя уговореното в чл. 6, ал. 1, б „а“ от Договора възнаграждение в срок от тридесет дни от датата на представяне на фактура от страна на Изпълнителя, отговаряща на заложените в договора изисквания.

(2) Страните постигнаха съгласие, че на основание чл. 8, ал. 6 от Договора Възложителят ще задържи и усвои изцяло представената гаранция за изпълнение .

(3) Заплащането на посоченото в ал. 1 възнаграждение се заплаща по посочената в Договора банкова сметка на Изпълнителя.

**чл. 2. (1)** Освен посоченото в чл. 1 от настоящото споразумение възнаграждение на Изпълнителя не се дължи никакво друго заплащане на суми за възнаграждение, такси, санкции, неустойки, лихви или обезщетения и т.н.

(2) Със заплащането на дължимото по чл. 1 от настоящото споразумение възнаграждение, финансовите взаимоотношения между страните се считат уредени.

**чл. 3.** Договорът между страните се счита прекратен от датата на подписване на акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец № 10) предаването на строежа на строителя и представяне на Възложителя от страна на Изпълнителя на цялата техническа документация.

Настоящото споразумение се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя, като същото е неразделна част от Договор № РД-11-275/23.06.2020 г./BG16RFOP001-5.001-0054-U-005.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Неразделна част от настоящото споразумение са следните приложения:

Приложение № 1 Писмо с изх. № 99-00-6-140/08.04.2020 г. и писмо с изх. № 99-00-6-140(4)/15.05.2020 г. от ръководителя на Управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж“;

Приложение № 2 Приемо-предавателен протокол по чл. 15, ал. 1 от Договора;

Приложение № 3 Писмо с вх. 26-00-3391/ 25.11.2020 г. от „КИМТЕКС – ЛС“ ООД;

Приложение № 4 Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец № 10).

Възложител


Проф. д-р Костадин Ангелов-Димка  
Министър на здравеопазването



Мария Беломорова  
Директор на дирекция „БФ“

Изпълнител

Соня Иванова-Духлиевска  
Управител на „КИМТЕКС – ЛС“  
ООД



*Земанка и др. не отк. Регламент  
666 връ/ке с/м. 34 от 30П ЕС/2016/079*