



Допълнително споразумение № 2

№ РД-11-^{502.2.10}...../.....2023 г. /BG16RFOP001-5.001-0054-C01-S-02-^{A2}

към

Договор № РД-11-496/06.12.2019 г./BG16RFOP001-5.001-0054-C01-S-02, изменен с
Допълнително споразумение № РД-11-672 от 22.12.2020 г.

Днес...^{02.10.2023г.}... в град София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, БУЛСТАТ 000695317 и представлявано от проф. Илко Гетов, заместник-министър на здравеопазването, възложител на основание Заповед № РД-01-446/10.08.2023 г. на министъра на здравеопазването и Мария Беломорова, директор на дирекция „БФ“, наричано по-долу за краткост „**Възложител**“ от една страна

и

„**ИВЕЛИНСТРОЙ**“ ЕООД, с ЕИК 200388512, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, район „Възраждане“, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 63, представлявано от Мартин Леви, в качеството му на управител, наричано за краткост „**Изпълнител**“, от друга страна,

(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, и във връзка със сключен между страните Договор № РД-11-496/06.12.2019 г./BG16RFOP001-5.001-0054-C01-S-02, изменен с Допълнително споразумение № РД-11-672 от 22.12.2020 г. /Договор/ по обособена позиция № 2, с предмет: Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор) - 2“, включваща следните обекти:

- а) Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Казанлък;
- б) Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Казанлък;
- в) Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Стара Загора;
- г) Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в Стара Загора, и след като се взе предвид, че:

1. Офертата на Изпълнителя по обособена позиция № 2 на обществена поръчка с предмет:
"Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски



надзор) - 2" по Проект „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на спец. здравно-социална грижа за деца с увреждания-2“, по ОПРР 2014-2020 е подадена на 08.04.2019 г.;

2. На основание чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), строителствата на всеки от центровете е предадено от строителя на възложителя, с подписване без забележки на Констативен Акт обр. № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Констативен Акт обр. 15), както следва:

2.1. За двата центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Казанлък, е подписан общ констативен Акт обр. 15 на 11.08.2022 г.;

2.2. За Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Стара Загора, констативен Акт обр. 15 е подписан на 12.05.2023 г.;

2.3. За Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в Стара Загора, констативен Акт обр. 15 е подписан на 23.05.2022 г.;

3. Предвид настъпване на обстоятелства, представляващи непреодолима сила съгласно чл. 52, ал. 1 от Договора, сроковете по договора са спрени за 366 (триста шестдесет и шест) дни (съгласно чл. 52, ал. 2 от Договора. За посочените обстоятелства в изпълнение на разпоредбата на чл. 52, ал. 3 са подписани констативни протоколи между страните по договора, ведно с актове за спиране и възобновяване на строителството (Приложение № 2 към настоящото допълнително споразумение). Въз основа на това и на основание чл. 52, ал. 3 сроковете на договора се удължени с 366 (триста шестдесет и шест) дни.

4. Съгласно чл. 117а, ал. 1 от ЗОП, в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет;

5. С Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 78/2022 г.) е приета Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методика);

6. Съгласно чл. 35, ал. 1 от Договора Възложителят приема изпълнението на предмета на договора като се подписва окончателен двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на дейностите (Дейност № 1, Дейност № 2 и Дейност № 3, а именно: проектиране, СМР и авторски надзор) предмет на Договора.

7. Съгласно чл. 3, ал. 1, б. „б“ от Договора окончателното плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на окончателен двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на дейностите предмет на договора (чл. 35 от Договора) и надлежно издадена



фактура от страна на изпълнителя. Страните са подписали окончателен приемо-предавателен протокол, но не е извършено окончателно плащане по чл. 3, ал. 1, б. „б“ от Договора.

8. С писма с вх, № 26-00-194/13.01.2022 г. и с вх. № 26-00-1585/19.07.2023 г, Изпълнителят е направил искане за изменение на договора за обществена поръчка и е мотивирал същото, позовавайки се на инфлационните процеси, довели до съществено увеличение на цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство, на дългият период на изпълнение на договора и е представил, съответните доказателства за това.

9. В съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената в резултат на инфлацията по отношение на извършените строително-монтажни работи за всеки от центровете е както следва:

а. За двата центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Казанлък, за които е подписан един констативен Акт обр. 15 на 11.08.2022 г., индексът е 70,08 % или стойността в размер до 244 929,60 лева без ДДС или до 293 915,52 лева с ДДС за всеки от обектите;

б. За Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Стара Загора, за който е подписан констативен Акт обр. 15 на 12.05.2023 г., индексът е 73,23 % или стойността в размер до 255 938,85 лева без ДДС или до 307 126,62 лева с ДДС;

в. За Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Стара Загора, за който е подписан констативен Акт обр. 15 на 23.05.2022 г., индексът е 51,57 % или стойността в размер до 163 362,41 лева без ДДС или до 196 034,90 лева с ДДС.

10. Независимо от определените в т. 9 проценти на индексация, предвид императивната разпоредба на чл. 116, ал. 2 от ЗОП, максималният процент на индексация на основния договор може да бъде максимум 50 %. Поради това, разглежданият Договор може да бъде индексирани с максимум 50%, което в парично изражение представлява индексация на Договора с до 706 549,00 лева без ДДС или до 847 858,80 лева с ДДС.

се сключи, настоящото допълнително споразумение, в което страните постигнаха съгласие за следното:

Чл. 1. В съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, общата цената на Договора за строително-монтажни работи за четирите центъра в резултат на инфлация се индексира с **до 706 549,00 лева без ДДС или до 847 858,80 лева с ДДС**, което представлява 50 % от стойността на целия договор съгласно чл. 116, ал. 2 от ЗОП, като за всеки от обектите е както следва:

1. За всеки от двата центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Казанлък, за които е подписан



един констативен Акт обр. 15 на 11.08.2022 г., цената се индексира с до **181 062,20 лева без ДДС, 217 274,64 лева с ДДС.**

2. За Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Стара Загора, за който е подписан констативен Акт обр. 15 на 12.05.2023 г., цената се индексира с до **181 062,19 лева без ДДС, 217 274,63 лева с ДДС.**

3. За Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Стара Загора, за който е подписан констативен Акт обр. 15 на 23.05.2022 г, цената за Дейност № 2 (СМР) се индексира с до **163 362,41 лева без ДДС** или до **196 034,90 лева с ДДС.**

Чл. 2. (1) Посочената в чл. 1 цена е индексирана на база цената за съответната дейност (Дейност № 2 - строително-монтажни работи) по Договора за съответния обект и се явява максималната стойност, до която може да се индексира плащането на извършените строително-монтажни работи за тази дейност.

(2) Страните постигнаха съгласие, че на база подписания от Възложителя или упълномощеното от него лице и Изпълнителя, окончателен двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на дейностите (Дейност № 1, Дейност № 2 и Дейност № 3, а именно: проектиране, СМР и авторски надзор) предмет на Договора, ще бъде подписан отделен протокол, в който ще се приложи процента на индексация по чл. 1 за четирите центъра.

Чл. 3. Възложителят, ще заплати индексиранията стойност по протокола по чл. 2, ал. 2 за индексация на обектите, в срок до 30 дни, след влизане в сила на настоящото допълнително споразумение и след представяне на отделна фактура за индексиранията стойност от страна на Изпълнителя.

Чл. 4. (1) Настоящото допълнително споразумение влиза в сила, при условие, че Възложителят осигури финансиране на индексиранията стойност, посочена в чл. 1 от настоящото споразумение, от проекта (проект: BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания - 2“), оперативната програма („Региони в растеж” 2014-2020 г.) или от националния бюджет.

(2) При условията на ал. 1, настоящото допълнително споразумение влиза в сила в частта и до размера на осигуреното финансиране.

(3) За осигуряването на финансов ресурс, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.

Чл. 5. Подписването на настоящото допълнително споразумение, не изключва правото на Възложителя да търси неустойки и обезщетения от страна на Изпълнителя, в случай на установена забава и/или неизпълнение, както и да ги удържа от дължимите към него плащания.

Чл. 6. Всички останали клаузи по Договора, остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № РД-11-496/06.12.2019 г./BG16RFOP001-5.001-0054-C01-S-02, изменен с Допълнително споразумение



№ РД-11-672 от 22.12.2020 г. и се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Приложения:

- 1) Писма с вх, № 26-00-194/13.01.2022 г. и с вх. № 26-00-1585/19.07.2023 г. от Изпълнителя;
- 2) Констативни протоколи между страните по договора, ведно с актове за спиране и възобновяване на строителството;
- 3) Окончателен приемо-предавателен протокол по чл. 35 от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ Информацията е заличена
съгласно разпоредбите на
Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОФ. ИЛКА
заместник-министър на здравеопазването
възложител на основание
заповед № 01-446/10.08.2023 Г.

МАРИЯ БЕЛ Информацията е
заличена съгласно
разпоредбите на
Регламент (ЕС) 2016/679
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БФ“

Информацията е заличена
съгласно разпоредбите на
Регламент (ЕС) 2016/679

управител на
„ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД

Информацията е заличена съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679